

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PREFEITURA: Alvinlândia	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 187	BDI: 25,00 %
OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico e serviços complementares (sinalização viária horizontal e vertical)	Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS		
LOCAL: Conjunto Habitacional Alvinlândia "B" (Jardim Silvino José Vantin)	Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS		
Prazo do convênio: 12 (doze) meses			

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ITEM	ETAPAS / FASES										PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Procedimento Licitatório													
2	Execução da Obra - Distribuição (%) mês				16,67%	33,33%	50,00%	66,66%	83,33%	100,00%				
					R\$ 97.355,61	R\$ 194.711,22	R\$ 292.066,84	R\$ 389.422,45	R\$ 486.778,06	R\$ 584.133,67				
3	Liberação recursos SH - Parcela única				R\$ 250.000,00									
4	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)													

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA		2ª ETAPA DE OBRA		TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Preliminares	2.594,28	100,00%	-	0,00%	2.594,28	100,00%
2	Recapeamento Asfáltico	231.059,19	52,75%	206.947,64	47,25%	438.006,83	100,00%
3	Sinalização viária	-	0,00%	26.705,83	100,00%	26.705,83	100,00%
TOTAL POR ETAPA sem BDI		233.653,47		233.653,47			
BDI: 25,00 %		58.413,37		58.413,37			
TOTAL POR ETAPA com BDI		292.066,84		292.066,84			
% VALOR		50%		50%			
Valor Total da obra sem BDI						R\$	467.306,93
BDI: 25,00 %						R\$	116.826,73
VALOR TOTAL DA OBRA com BDI						R\$	584.133,67
RECURSO ESTADUAL/SH:						R\$	250.000,00
CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:						R\$	29.206,68
CONTRAPARTIDA PM:						R\$	334.133,67

Município de Alvinlândia, 19 de Outubro de 2022

Eng. REINALDO AP. SILVA FILHO
Responsável Técnico
CREA n.º 5069369000

De acordo,


ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeito Municipal de Alvinlândia